



ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 30/09/2017

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		TOTAL	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS			PERSONAS BENEFICIARIAS Term.
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO		%	%	N° DE OBRAS CONTRA	TERMI N.	N° DE LOCAL. CONT	TERMI N.	Contal.	
RECURSOS FEDERALIZADOS														
(SO75 - 01) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE														
	SUBTOTAL AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(SO75 - 02) ALCANTARILLADO														
	CONT-SOP-LP- APARURAL-ASPC- 066-2017	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	3,544,580.09	73.00	2,027,430.18	48.00	1	1	1	494
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	3,544,580.09	20.00	2,027,430.18	30.00	1	1	1	494
(SO75 - 01) SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL														
	CEAPAS- APARURAL-ASPC- BID-01-2017	60,480.00	40,320.00	58,759.78	39,173.19	97,932.97	53,863.13	55.00	53,863.13	55.00				
	CEAPAS- APARURAL-BID-01- 2017	100,800.00	67,200.00	99,724.79	66,483.19	166,207.98	91,414.39	55.00	91,414.39	55.00				
	SUBTOTAL DE SUP. TECNICA	161,280.00	107,520.00	158,484.57	105,656.38	264,140.95	145,278	20.00	145,278	55.00	0	0	0	0
(SO75 - 01) DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(SO75 - 01) SEGUIMIENTO NORMATIVO														
	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017	50,000.00	0.00											
	SUBTOTAL SEG. NORMATIVO	50,000	0	0	0	0	0	72.07	0	42.44	0	0	0	0
	T O T A L	3,811,280	2,507,520	3,071,838	2,047,892	5,119,730	3,689,858		2,172,708	42.44	1	1	1	494

LIC LILIANA ANGELICA GARDENAS VALENZUELA
VOCAI EJECUTIVA DE C.E.A.P.A.S.

ING RIGOBERTO FELIX DIAZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL
ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.