





REGION: PACIFICO NORTE  
ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

CONTRATACION NO.	DESCRIPCION	TIPO DE SERV. *	PROG REAL	FECHAS										CONTRATISTA	ASIGNACION (PRESOS)		
				CONVOCATORIA A	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACIARACION ES	RECOP Y ABRR. PROP	PALLO	PRIMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO	TERMINO		FEDERAL	ESTADO	TOTAL
1	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BLEDAI MUNICIPIO DE MANAYATO	ALC L.P.	F	13-04-17	13-04-17	24-04-17	26-04-17	04-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	18-05-17	18/10/2017	EXILIO GONZALEZ MOROSA	3,600,000	2,400,000	6,000,000
2	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN MANAYATO DEL ESTADO DE SINALOA.	ATS INV	F	13-04-17	13-04-17	24-04-17	26-04-17	04-05-17	24-05-17	25-05-17	no se ha pagado	05-06-17	05-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO, SC	2,933,333.50	1,942,235.66	4,875,569.16
3	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA A O OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE MANAYATO DEL ESTADO DE SINALOA.	INV L.P.	F	18-04-17	18-04-17	18-04-17	02-05-17	09-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	15-05-17	30-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO, SC	60,480	40,320	100,800
4	IMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN MANAYATO DEL ESTADO DE SINALOA.	ATS INV	R	18-04-17	18-04-17	18-04-17	02-05-17	09-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	15-05-17	30-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO, SC	58,759.78	39,173.19	97,932.97
5	IMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN MANAYATO DEL ESTADO DE SINALOA.	ATS INV	R	18-04-17	18-04-17	18-04-17	02-05-17	09-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	15-05-17	30-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO, SC	99,724.79	66,483.19	166,207.98
6	IMPLEMENTAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN MANAYATO DEL ESTADO DE SINALOA.	ATS INV	R	18-04-17	18-04-17	18-04-17	02-05-17	09-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	15-05-17	30-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL PROYECTO, SC	50,000	0	50,000
TOTAL													3,811,240	2,507,526	6,318,766		
													3,071,838	2,047,892	5,119,730		

POR LA COMISION NACIONAL DEL AGUA  
  
LIC. JOSÉ ROGELIO PERIBELA CASTRO  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, ORDEN Y SANEAMIENTO DEL  
OCPI SANEAMIENTO DEL OCPI

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA  
  
LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA VOCAL  
EJECUTIVA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y  
ALCANTARILLADO DE SINALOA



FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

COMPONENTE No.	DESCRIPCION	TIPO DE SERV.	PROG REAL.	PROCESOS										ASIGNACION (PESOS)							
				CONVOCA TORI A	VENTA DE BASES *	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLAARACION ES	RECIBO Y ABER. PROSP	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPADO	INICIO	TERMINO	CONTRATISTA	FEDERAL	ESTADO	TOTAL				
ALC 1	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO (SISTEMA DE SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BIEDAL, MUNICIPIO DE NIMANUATO	ALC L.P.	P	13-04-17	13-04-17	24-04-17	26-04-17	04-05-17	04-05-17	24-05-17	25-05-17	no se ha pagado	05-06-17	18/10/2017	ENCILLO CONTRERAS MEXICOZA	3,600,000	2,400,000	6,000,000			
ATS 2	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN EL ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NIMANUATO	ATS INV.	P	18-04-17	18-04-17	NA	02-05-17	09-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	15-05-17	30-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL MUNICIPIO, SC	80,480	40,240	100,800				
ST 3	REALIZAR TRABAJO DE SUPERVISION TECNICA A OZ OMA DE ALCANTARILLADO Y NIMANUATO DEL ESTADO DE SINALOYA.	INV L.P.	P	18-04-17	18-04-17	NA	02-05-17	09-05-17	11-05-17	12-05-17	15-05-17	15-05-17	30-11-17	UNIDAD DE SUPERVISION Y VERIFICACION DEL MUNICIPIO, SC	100,800	67,200	168,000				
SN 4	SUPERVISION REMANENTE DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	ADMN P	P	ADMN	ADMN													50,000			
<b>TOTAL</b>																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td>3,611,280</td> <td>2,507,520</td> <td>6,118,800</td> </tr> <tr> <td>3,071,838</td> <td>2,047,892</td> <td>5,119,730</td> </tr> </table>																3,611,280	2,507,520	6,118,800	3,071,838	2,047,892	5,119,730
3,611,280	2,507,520	6,118,800																			
3,071,838	2,047,892	5,119,730																			

  
 LIC. JOSÉ ROGELIO PERIBÉUS CASTRO  
 DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DISEÑO Y SANEAMIENTO DEL CCN, SANEAMIENTO DEL CCN

  
 LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA  
 VOCAL EJECUTIVA DE LA COMISION ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOYA

POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOYA



ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOYA

FECHA DE ELABORACION: 31/05/2017

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO	TOTAL	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS CONTRATADA	N° DE LOCAL. CONT. TERMINAL	CONTRATADA	
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>														
<b>(ISO75 - 01) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>														
	SUBTOTAL AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SUBTOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(ISO75 - 02) ALCANTARILLADO</b>														
	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BLEDAL MUNICIPIO DE NAVOLATO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	0	0	0	0	0	0	1	1
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO	3,600,000.00	2,400,000.00	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	0	0	0	0	0	0	1	1
<b>(ISO75 - 01) SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL</b>														
	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN 01 LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO DEL ESTADO DE SINALOYA.	60,480.00	40,320.00	58,759.78	39,173.19	97,932.97	19,586.59	20.00	19,586.59	20.00	0	0	0	0
	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA A 01 OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO DEL ESTADO DE SINALOYA.	100,800.00	67,200.00	99,724.79	66,483.19	166,207.98	33,241.60	20.00	33,241.60	20.00	0	0	0	0
	SUBTOTAL DE SUP. TECNICA	161,280.00	107,520.00	158,484.57	105,656.38	264,140.95	52,828	52.828	52,828	52.828	0	0	0	0
<b>(ISO75 - 01) DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>														
	SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(ISO75 - 01) SEGUIMIENTO NORMATIVO</b>														
	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	SUBTOTAL SEG. NORMATIVO	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T O T A L	3,811,280	2,507,520	3,071,838	2,047,892	5,119,730	52,828	52.828	52,828	52.828	1	1	1	494

LIC LILIANA ANGENICA CARDENAS VALENZUELA  
VOCAL EJECUTIVA DE C.E.A.P.A.S.

LIC. JOSÉ ROSARIO PEÑUELAS CASTRO  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO  
DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.