





ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 31/10/2017

PROYECTO Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS			PERSONAS BENEFICIADAS Contrat. Term.	
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO	TOTAL	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS CONTRAT. N.	Nº DE LOCAL. CONTR. RA.	TERMIN. TERMIN.		
	SUBTOTAL DE SUP. TECNICA	596,974.79	397,983.19	592,078.39	394,718.93	986,797.32	263,809	20.00	329,844	33.43	0	0	0	0	0
	(SOT5 - 01) DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
	(SOT5 - 01) SEGUIMIENTO NORMATIVO														
	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017	50,000.00	0.00												
	SUBTOTAL SEG. NORMATIVO	50,000	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0
	T O T A L	14,807,683	9,838,455	13,899,078	9,286,052	23,165,130	10,121,998	43.69	7,554,097	32.61	3	0	7	0	2,140

LIC LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA  
VOCAL EJECUTIVA DE C.E.A.P.A.S.

ING RIGOBERTO FELIX DIAZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL  
ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.