

ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2017

PROYECTO Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS
		CNA	ESTADO	CNA	ESTADO	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS	Nº DE LOCAL.	CONTR. TERMIN. RA.	CONTR. TERMIN. LOCAL.	
RECURSOS FEDERALIZADOS														
(SOT5 - 01) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE														
SUBTOTAL AGUA POTABLE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(SOT5 - 02) ALCANTARILLADO														
CONT-SOP-IP- APARURJAL-CONST- 066-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BLEDAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO	2,913,353.50	1,942,235.66	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	4,661,365.59	96.00	2,952,060.38	60.80	1	1	494	
CONT-SOP-IP- APARURJAL-CONST- 252-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BLEDAL, MUNICIPIO DE NAVOLATO	2,792,230.88	1,861,487.26	2,666,326.87	1,777,551.26	4,443,878.13	1,333,163.44	30.00	1,333,163.43	30.00	1	1	494	
CONT-SOP-IP- APARURJAL-CONST- 258-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO, PRIMERA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE TOBOBAMPO, FRANCISCO VILLA LA GUAMUCHILERA, EJIDO CERFINO PAREDES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SINALOA	8,455,123.98	5,636,749.32	7,727,319.47	5,151,546.31	12,878,865.78	4,636,391.68	36.00	5,199,494.68	40.37	1	5	1152	
SUBTOTAL ALCANTARILLADO		14,160,708.36	9,440,472.24	13,306,999.84	8,871,333.23	22,178,333.07	10,630,921	47.93	9,484,718	42.77	3	7	2,140	0
ISOT5 - 01 SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL														
CEAPAS- APARURJAL-ASPC- BID-01-2017	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN LA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO DEL ESTADO DE SINALOA.	60,480.00	40,320.00	58,759.78	39,173.19	97,932.97	97,932.97	100.00	97,932.97	100.00				
CEAPAS- APARURJAL-BID-01- 2017	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA A 01 OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO DEL ESTADO DE SINALOA.	177,724.79	118,483.19	99,724.79	66,483.19	166,207.98	166,207.98	100.00	166,207.98	100.00				
CEAPAS- APARURJAL-BID-01- 2017	CONV. ADICIONAL			78,000.00	52,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
CEAPAS- APARURJAL-ASPC- BID-02-2017	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN TOBOBAMPO, FRANCISCO VILLA, LA GUAMUCHILERA, EJIDO CERFINO PAREDES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SINALOA	121,188.00	80,792.00	118,883.17	79,255.44	198,138.61	39,627.72	20.00	39,627.72	20.00				
CEAPAS- APARURJAL-BID-02- 2017	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA EN TOBOBAMPO, FRANCISCO VILLA, LA GUAMUCHILERA, EJIDO CERFINO PAREDES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SINALOA.	237,582.00	158,388.00	236,710.66	157,807.10	394,517.76	78,903.55	20.00	78,903.55	20.00				



ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 30/11/2017

PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCION DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA		CONTRATADO		TOTAL	AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIARIAS
		C N A	ESTADO	C N A	ESTADO		INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE OBRAS CONTRATADA	N° DE CONF. LOCAL.	CONF. LOCAL TERMINADA	CONF. LOCAL BENEFICIARIAS	
SUBTOTAL DE SUP. TECNICA		596,974.79	397,983.19	592,078.39	394,718.93	986,797.32	382,672	38.78	382,672	38.78	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL SEG. NORMATIVO		50,000.00	0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T O T A L		14,807,683	9,838,455	13,899,078	9,266,052	23,165,130	11,013,593	47.54	9,867,391	42.60	3	0	0	0	0

(SOT5 - 01) DESARROLLO INSTITUCIONAL

INVERSION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA SUPERVISION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017

LIC LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA
VOCAL EJECUTIVA DE C.E.A.P.A.S.

ING RIGOBERTO FELIX DIAZ
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.