

ESTADO: **SINALOA**

ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL: I-AU-01/17

ORGANISMO DE CUENCA PACÍFICO NORTE

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

HOJA DE

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	6	2017

NO.	NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRA	AÑO DE INICIO	COMPONENTE	FECHA REPORTE	COSTO DE LA OBRA		EJERCIDO AL AÑO ANTERIOR		INVERSIÓN						METAS POR INDICADOR			
			CLAVE DE INEGI (8) DIGITOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD					TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	AVANCE	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	G.I.C.	OTRO	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADA	ALCANZADA
1	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AHOME	DRENAJE PLUVIAL ROSALES EN FRACCIONAMIENTOS CUAUHTEMOC, ZAKY B. MUEZ, ISLAS RESIDENCIAL, DOLORES CASTRO, MAYRA H. PAMPLONA, GERMAN ARROYO, TOLEDO CEBALLOS E INFONAVIT BACHOMO, UBICADOS EN LA CIUDAD DE LOS MOCHIS	250010001	AHOME	LOS MOCHIS	IT	2017	DRENAJE PLUVIAL	30/06/2017					AUTORIZADO	60,000,000.00	30,000,000.00	13,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	28,880	
														LICITADO	60,000,000.00	30,000,000.00	13,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	48,344,878.45	24,172,439.23	10,474,401.36	13,698,037.86	0.00	0.00			
														FISICO	4,819,984.38	2,409,992.19	1,044,297.82	1,365,694.37	0.00	0.00			
														FINANCIERO	14,503,463.53	7,251,731.77	3,142,320.41	4,109,411.36	0.00	0.00			
2	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACAN	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL UNIVERSO	250060001	CULIACAN	CULIACAN	IT	2017	DRENAJE PLUVIAL	30/06/2017					AUTORIZADO	40,000,000.00	20,000,000.00	17,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	20,000	
														LICITADO	40,000,000.00	20,000,000.00	17,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	29,169,121.60	14,584,560.80	12,334,560.80	2,250,000.00	0.00	0.00			
														FISICO	895,492.03	447,746.02	223,873.01	223,873.01	0.00	0.00			
														FINANCIERO	8,750,736.48	4,375,368.24	2,187,684.12	2,187,684.12	0.00	0.00			
3	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ZONA 1 EN EL CENTRO DE LA CIUDAD DE MAZATLÁN, EN EL AREA COMPRENHIDA ENTRE LA AV. CONSTITUCION Y LA AV. ZARAGOZA ( CUADRANTES B, C, D Y PARTE DEL CUADRANTE A)	250120001	MAZATLÁN	MAZATLÁN	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2017					AUTORIZADO	37,058,000.00	18,529,000.00	9,264,500.00	9,264,500.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	9,775	
														LICITADO	37,058,000.00	18,529,000.00	9,264,500.00	9,264,500.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	29,165,198.64	14,582,599.32	7,291,299.66	7,291,299.66	0.00	0.00			
														FISICO	714,547.37	357,273.68	178,636.84	178,636.84	0.00	0.00			
														FINANCIERO	8,749,559.59	4,374,779.80	2,187,389.89	2,187,389.89	0.00	0.00			
4	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN	REPOSICIÓN POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL COLECTOR CAMARÓN SÁBALO (TRAMO CALLE LANGOSTA- CALLE SIERRA DE VENADOS)	250120001	MAZATLÁN	MAZATLÁN	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2017					AUTORIZADO	32,562,000.00	16,281,000.00	8,140,500.00	8,140,500.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	41,813	
														LICITADO	32,562,000.00	16,281,000.00	8,140,500.00	8,140,500.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	28,231,468.94	14,115,734.47	7,057,867.24	7,057,867.23	0.00	0.00			
														FISICO	8,184,302.85	4,092,151.42	2,046,075.71	2,046,075.71	0.00	0.00			
														FINANCIERO	8,469,440.68	4,234,720.34	2,117,360.17	2,117,360.17	0.00	0.00			
5	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN	REPOSICIÓN POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DE LA LÍNEA A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES 1 NORTE (PRIMERA ETAPA)	250120001	MAZATLÁN	MAZATLÁN	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2017					AUTORIZADO	6,030,000.00	3,015,000.00	1,507,500.00	1,507,500.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	55,970	
														LICITADO	6,030,000.00	3,015,000.00	1,507,500.00	1,507,500.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	5,310,814.20	2,655,407.10	1,327,703.55	1,327,703.55	0.00	0.00			
														FISICO	1,115,270.98	557,635.49	278,817.75	278,817.75	0.00	0.00			
														FINANCIERO	1,593,244.26	796,622.13	398,311.06	398,311.06	0.00	0.00			
6	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MAZATLÁN	REPOSICIÓN POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DEL SUBCOLECTOR CAMARÓN SÁBALO (TRAMO SIERRA DE VENADOS- RODOLFO T. LOAIZA)	250120001	MAZATLÁN	MAZATLÁN	IT	2017	ALCANTARILLADO	30/06/2017					AUTORIZADO	2,600,000.00	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	6,613	
														LICITADO	2,600,000.00	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	2,218,895.18	1,109,447.59	554,723.79	554,723.80	0.00	0.00			
														FISICO	2,186,277.42	1,093,138.71	546,569.36	546,569.36	0.00	0.00			
														FINANCIERO	665,668.55	332,834.28	166,417.13	166,417.14	0.00	0.00			
7	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SALVADOR ALVARADO	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE 24" DE DIÁMETRO PARA INTERCONECTAR PLANTA POTABILIZADORA "EVORA" CON TANQUE SUPERFICIAL EN LA CIUDAD DE GUAMÚCHIL (SEGUNDA ETAPA)	250150001	SALVADOR ALVARADO	GUAMÚCHIL	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2017					AUTORIZADO	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	63,743		
														LICITADO	15,000,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00				
														CONTRATADO	11,964,356.00	5,982,178.00	5,982,178.00	0.00	0.00				
														FISICO	291,930.29	145,965.14	145,965.14	0.00	0.00				
														FINANCIERO	3,589,306.80	1,794,653.40	1,794,653.40	0.00	0.00				
8	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE GUASAVE	REHABILITACIÓN EN EL PROCESO DE ABASTECIMIENTO Y POTABILIZADORA DEL SISTEMA MÚLTIPLE (PRIMERA ETAPA)	250180001	GUASAVE	ADOLFO RUIZ CORTINES, EL CAMPESINO, EJIDO FIGUEROA, COREREPE (EL GALLO), HUITUSSI Y ANEXOS	IT	2017	AGUA POTABLE	30/06/2017					AUTORIZADO	12,504,843.47	6,252,421.74	3,751,453.04	2,500,968.69	0.00	0.00	HABITANTES MEJORADOS	19,308	
														LICITADO	12,504,843.47	6,252,421.74	3,751,453.04	2,500,968.69	0.00	0.00			
														CONTRATADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
9	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 2 OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE AHOME Y GUASAVE		AHOME Y GUASAVE	LOS MOCHIS Y ADOLFO RUIZ CORTINES	IT	2017	SUPERVISIÓN TÉCNICA	30/06/2017					AUTORIZADO	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00				
														LICITADO	1,450,000.00	725,000.00	725,000.00	0.00	0.00				
														CONTRATADO	1,445,271.42	722,635.71	722,635.71	0.00	0.00				
														FISICO	289,054.28	144,527.14	144,527.14	0.00	0.00				
														FINANCIERO	289,054.28	144,527.14	144,527.14	0.00	0.00				
10	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 2 OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS MUNICIPIOS DE CULIACÁN Y SALVADOR ALVARADO		CULIACÁN Y SALVADOR ALVARADO	CULIACÁN Y GUAMÚCHIL	IT	2017	SUPERVISIÓN TÉCNICA	30/06/2017					AUTORIZADO	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00				
														LICITADO	1,400,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00				
														CONTRATADO	1,396,594.71	698,297.36	698,297.36	0.00	0.00				
														FISICO	279,318.94	139,659.47	139,659.47	0.00	0.00				
														FINANCIERO	279,318.94	139,659.47	139,659.47	0.00	0.00				

ESTADO: SINALOA

ANEXO DE EJECUCION ORIGINAL: I-AU-01/17

ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE

ENTIDAD EJECUTORA: GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

HOJA DE

FECHA DE ELABORACIÓN

DÍA	MES	AÑO
30	6	2017

NO.	NOMBRE DEL ORGANISMO OPERADOR	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	LOCALIZACIÓN			SITUACIÓN DE LA OBRA	AÑO DE INICIO	COMPONENTE	FECHA REPORTE	COSTO DE LA OBRA		EJERCIDO AL AÑO ANTERIOR		INVERSION							METAS POR INDICADOR		
			CLAVE DE INEGI (9) DIGITOS	MUNICIPIO	LOCALIDAD					TOTAL	FEDERAL	TOTAL	FEDERAL	AVANCE	SUMA	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	G.I.C.	OTRO	NOMBRE DEL INDICADOR	PROGRAMADA	ALCANZADA
11	COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA	SUPERVISIÓN TÉCNICA DE 4 OBRAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE MAZATLÁN		MAZATLÁN	MAZATLÁN	IT	2017	SUPERVISIÓN TÉCNICA	30/06/2017					AUTORIZADO	1,550,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00			
														LICITADO	1,550,000.00	775,000.00	775,000.00	0.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	1,543,545.46	771,772.73	771,772.73	0.00	0.00	0.00			
														FISICO	308,709.09	154,354.55	154,354.55	0.00	0.00	0.00			
														FINANCIERO	308,709.09	154,354.55	154,354.54	0.00	0.00	0.00			
12		CAPACITACIÓN DE ORGANISMOS OPERADORES EN EL ESTADO DE SINALOA		IMTA		IT	2017	CAPACITACIÓN	30/06/2017					AUTORIZADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
														LICITADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00			
														FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
13		CONTRALORIA SOCIAL		CEAPAS	CEAPAS	IT	2017	CONTRALORIA SOCIAL	30/06/2017					AUTORIZADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
														LICITADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00			
														FISICO	33,000.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00			
														FINANCIERO	9,913.82	4,956.91	4,956.91	0.00	0.00	0.00			
14		SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAUR (CON CARGO A LOS INDIRECTOS DEL PROGRAMA)		CONAGUA	CONAGUA	IT	2017	SUPERVISIÓN NORMATIVA	30/06/2017					AUTORIZADO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														LICITADO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														CONTRATADO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														FISICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

TOTAL							
AUTORIZADO	211,504,843.47	105,877,421.74	63,563,953.04	42,063,468.69	0.00	0.00	
LICITADO	211,504,843.47	105,877,421.74	63,563,953.04	42,063,468.69	0.00	0.00	
CONTRATADO	160,140,144.60	80,195,072.30	47,765,440.19	32,179,632.09	0.00	0.00	
FISICO	19,117,887.63	9,558,943.82	4,919,276.78	4,639,667.04	0.00	0.00	
FINANCIERO	47,208,416.03	23,604,208.01	12,437,634.24	11,166,573.75	0.00	0.00	

REPRESENTANTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA

LIC. LILIANA ANGELICA CARDENAS VALENZUELA  
VOCAL EJECUTIVA DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA

POR LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

MTO. JOSÉ ANTONIO QUINTERO CONTRERAS  
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE