



ORGANISMO DE CUENCA: PACIFICO NORTE

ESTADO: (25) SINALOA

FECHA DE ELABORACION: 28/02/2018

PROYECTO Nº DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS			PERSONAS BENEFICIARIAS
		CNA	ESTADO	TOTAL	INVERSION	%	INVERSION	%	Nº DE OBRAS CONTRATA	Nº DE LOCAL. CONT.	Nº DE TERMIN. RA.	PERSONAS BENEFICIARIAS			
<b>RECURSOS FEDERALIZADOS</b>															
<b>(ISO75 - 01) CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE</b>															
	SUBTOTAL AGUA POTABLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>(ISO75 - 02) ALCANTARILLADO</b>															
	SUBTOTAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONT-SOP-UP- APARURAL-CONST- 066-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTINATO Y SANEAMIENTO PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL BLEDAL MUNICIPIO DE NAVOJATO	2,913,353.50	1,942,235.66	2,913,353.50	1,942,235.66	4,855,589.16	4,855,589.16	100.00	4,855,589.16	100.00	1	1	1	494	
CONT-SOP-UP- APARURAL-CONST- 252-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANTINATO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA EN NAVOJATO	2,792,230.88	1,861,487.26	2,666,326.87	1,777,551.26	4,443,878.13	3,732,857.63	84.00	1,921,619.17	43.24	1	1	1	494	
CONT-SOP-UP- APARURAL-CONST- 258-2017	CONSTRUCCION DEL SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO SANTINATO Y SANEAMIENTO, PRIMERA ETAPA EN LAS LOCALIDADES DE TOBOAMPO, FRANCISCO VILLA LA GUAMUCHILERA, EJIDO CERRILLO PAREDES Y SAN RAFAEL MUNICIPIO DE SINALOA	8,455,123.98	5,636,749.32	7,727,319.47	5,151,546.31	12,878,865.78	10,045,515	70.21	10,034,781.73	70.14	1	5	1	1152	
CONT-SOP-UP- APARURAL-CONST- 258-2017	CONV. ADICIONAL			856,884.70	571,256.46	1,428,141.16									
	SUBTOTAL ALCANTARILLADO	14,160,708.36	9,440,472.24	14,163,884.53	9,442,589.70	23,606,474.23	18,633,962	78.94	16,811,990	71.22	3	7	1	2,140	0
<b>(ISO75 - 01) SUPERVISION TECNICA Y ATENCION SOCIAL</b>															
CEAPAS- APARURAL-ASPC- BID-01-2017	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN O1 LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE NAVOJATO DEL ESTADO DE SINALOA.	60,480.00	40,320.00	58,759.78	39,173.19	97,932.97	97,932.97	100.00	97,932.97	100.00					
CEAPAS- APARURAL-BID-01- 2017	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA A O1 OBRA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN EL MUNICIPIO DE NAVOJATO DEL ESTADO DE SINALOA.	177,724.79	118,483.19	99,724.79	66,483.19	166,207.98	166,207.98	100.00	166,207.98	100.00					
CEAPAS- APARURAL-BID-01- 2017	CONV. ADICIONAL			78,000.00	52,000.00	130,000.00									
CEAPAS- APARURAL-ASPC- BID-02-2017	DESARROLLAR LOS TRABAJOS DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN TOBOAMPO, FRANCISCO VILLA, LA GUAMUCHILERA, EJIDO CERRILLO PAREDES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SINALOA	121,188.00	80,792.00	118,883.17	79,255.44	198,138.61	158,510.90	80.00	158,510.90	80.00					
CEAPAS- APARURAL-BID-02- 2017	REALIZAR TRABAJOS DE SUPERVISION TECNICA EN TOBOAMPO, FRANCISCO VILLA, LA GUAMUCHILERA, EJIDO CERRILLO PAREDES Y SAN RAFAEL, MUNICIPIO DE SINALOA.	237,582.00	158,388.00	236,710.66	157,807.10	394,517.76	315,614.32	80.00	315,614.20	80.00					



PROYECTO N° DE CONTRATO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INVERSION AUTORIZADA			CONTRATADO			AVANCE FISICO		AVANCE FINANCIERO		METAS				PERSONAS BENEFICIADAS	
		C N A	ESTADO	TOTAL	C N A	ESTADO	TOTAL	INVERSION	%	INVERSION	%	N° DE CONTRATOS	N° DE LOCAL. CONT	N° DE TERMIN. CONTR.	PERSONAS BENEFICIADAS Termin.		
	SUBTOTAL DE SUP. TECNICA	596,974.79	397,983.19	592,078.39	394,718.93	986,797.32	842,277	85.35	842,277	85.35	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																
	<b>SUBTOTAL DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>(SOT5 - 01) SEGUIMIENTO NORMATIVO</b>																
	SUPERVISION NORMATIVA DEL PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REPARACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES 2017	50,000.00	0.00	42,918	0	42,918	0	100.00	42,918	100.00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>SUBTOTAL SEG. NORMATIVO</b>	50,000	0	42,918	0	42,918	0	42,918	42,918	100.00	0	0	0	0	0	0	0
	<b>T O T A L</b>	14,807,683	9,838,455	14,798,881	9,837,309	24,636,190	19,476,239	79.06	17,697,184	71.83	3	1	7	1	2,140	0	0

ING BERNARDINO ANTELO ESPER  
VOCAL EJECUTIVO DE C.E.A.P.A.S.

ING RIGOBERTO FELIX DIAZ  
DIRECTOR DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO DEL  
ORGANISMO DE CUENCA PACIFICO NORTE.